УТВЕРЖДЕНО:
Первый заместитель ген. директора,
главный инженер ОАО «Брянскоблгаз»

29.10.2012г. _____Е.С.Кузнецов

ПРОТОКОЛ

г.Брянск 29 октября 2012г.

Проведение сравнительных испытаний трассопоискового комплекса «Универсал-911М4(7)» производства ООО «Ю-НИК» Украина г. Николаев, с аппаратурой нахождения трасс и повреждений изоляции газопроводов АНТПИ-2 (с 24.10.2012г . по 26.10.2012г.)

№ п/п	Выполняемое задание	Наименование прибора	Место проведения испытаний	Выполнение задания	Метод выполнения задания
1	Нахождение оси трассы стального подземного газопровода;	АНТПИ-2	1.Учебный полигон, г.Брянск ул. Щукина, 54; 2. Газопровод в/д от Ком вольного комбината до ГРС 3. г. Брянск Советский район — Фокинский район; подводный переход через р. Десна (дюкер №6)	Ось найдена	С помощью генератора и магнитной антенны
		«Универсал-911М4(7)»		Ось найдена	С помощью генератора и магнитной антенны
2	Определение глубины залегания газопровода;	АНТПИ-2	1.Учебный полигон, г.Брянск ул. Щукина, 54; 2. Газопровод в/д от Ком вольного комбината до ГРС	Глубина определена	С помощью генератора и магнитной антенны (метод треугольника)
		«Универсал-911М4(7)»		Глубина определена	С помощью генератора и магнитной антенны (метод треугольника)
3	Поиск мест повреждений изоляционного покрытия стального подземного газопровода	АНТПИ-2	1.Учебный полигон, г.Брянск ул. Щукина, 54; 2. Газопровод в/д от Ком вольного комбината до ГРС 3. г. Брянск Советский район — Фокинский район;	Места повреждений обнаружены	С помощью генератора и магнитной антенны (по стрелочному индикатору и звуковому сигналу)
		«Универсал-911М4(7)»		Места повреждений	С помощью генератора и электрической антенны (по

			подводный переход через р. Десна (дюкер №6)	обнаружены	цифровому индикатору и звуковому сигналу)
4	Нахождение оси трассы стального подводного газопровода;	АНТПИ-2	г. Брянск Советский район — Фокинский район; подводный переход через р. Десна (дюкер №6)	Ось не найдена	Прибор не имеет возможности
		«Универсал-911М4(7)»		Ось найдена	С помощью генератора и рамки (штыревой метод)
5	Поиск мест повреждений изоляционного покрытия стального подводного газопровода;	АНТПИ-2	1. г. Брянск Советский район — Фокинский район; подводный переход через р. Десна (дюкер №6)	не найдена	Не имеет возможности
		«Универсал-911М4(7)»		повреждение обнаружено	С помощью генератора и рамки (штыревой метод)
6	Определение трассы кабельной линии к анодному заземлителю;	АНТПИ-2	1. г. Брянск, Советский район, ул. Крахмалева СКЗ№ 122 2. г. Брянск, Советский район, ул. 3-го Июля СКЗ№67 3. г. Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская СКЗ№4	Трасса определена	С помощью генератора и магнитной антенны
		«Универсал-911М4(7)»		Трасса определена	С помощью генератора и магнитной антенны (с другой частотой)
7	Нахождение обрыва кабельной линии к анодному заземлителю;	АНТПИ-2	1. г. Брянск, Советский район, ул. Крахмалева СКЗ№ 122 2. г. Брянск, Советский район, ул. 3-го Июля СКЗ№67 3. г. Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская СКЗ№4	Обрыв не найден	С помощью генератора и магнитной антенны
		«Универсал-911М4(7)»		Обрыв обнаружен	С помощью генератора и магнитной антенны (с другой частотой)

Начальник службы ЭХЗ ОАО «Брянскоблгаз» И.И.Черных

Зам. начальника службы ЭХЗ ОАО «Брянскоблгаз» С.В.Шилин

Мастер приборного обследования службы ЭХЗ ОАО «Брянскоблгаз» М.П.Родный

ОАО "Брянскоблгаз" СЛУЖБА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И ДИАГНОСТИКИ